

Ansökan om tillstånd för grävnings- och schaktningsarbeten i allmän platsmark

Denna ansökan avser nedan beskrivet arbete. Beviljad ansökan gäller under de förutsättningar att "Bestämmelser för schaktning i allmän platsmark" följs.

Ansökan inlämnad av:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Plats där arbetet skall bedrivas:

.....

.....

Arbetet avser:

Arbetet berör: Hela / halva körbanebredden

Gångbana / gång- och cykelväg (stryk det som ej gäller)

Arbetet beräknas påbörjas

Arbetet beräknas vara avslutat

Eventuell entreprenör

Underskrift

Ansökan inkom till tekniska avdelningen

Ansökan beviljad

Underskrift

Plats för skiss över schaktningsområde:

Bestämmelser för grävnings- och schaktningsarbeten i allmän platsmark

- Ansökan:** Ansökan skall vara inkommen till Tingsryds kommun, tekniska avdelningen senast en vecka före varje arbetes igångsättande. I detta schaktlov är definitionen för gata det samma som belagd yta. Detta medför att samma förutsättningar gäller för gata, GC-väg, parkering m.m. Den sökande har det fulla ansvaret för schaktningsarbetet. Detta medför att den sökande utgör avtalspart och ansvarar gentemot tekniska avdelningen för inhyrda entreprenörer m.m.
- Trafikreglering:** Eventuell erforderlig trafikreglering, såsom avstängning av gata, enkelriktning, parkeringsförbud m.m. sökes hos Trafiknämnden i Tingsryds kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd. Trafikanordningsplan skall alltid vara utförd och godkänd före arbetet påbörjas.
- Ansvar:** Den sökande ikläder sig allt ansvar för med arbetets genomförande förenade kostnader liksom för genom försummade eller bristfälliga åtgärder uppkomna anspråk på skadestånd eller annan ersättning. Den sökande ansvarar för att dessa anvisningar (bestämmelser för schaktningsarbeten i gatumark) följes.
- Akut arbete:** Oförutsett akut behov av arbete i gatumark (försakat av skada eller av därmed jämförbar anledning) kan påbörjas så snart erfordras. Anmälan om arbetets påbörjan insändes så snart tillfälle därtill ges.
- Återställning:** Den sökande ansvarar för all återställning. Bitumenösa beläggningar skall utföras av tekniska avdelningen och debiteras enligt gällande prislista för lagningsarbeten. Av den anledningen bör gemensam syn utföras innan arbeten påbörjas. Om sökande inte har kallat till syn av arbetsplatsen har Tekniska avdelningen tolkningsföreträdare avseende gatans skick vid påbörjat arbete. Sökande kan erhålla tillstånd att utföra bitumenös beläggning vid större schaktarbeten. Sådant tillstånd skall sökas i samband med ansökan om tillstånd för schaktarbeten.

- Utförande:** Den sökande ansvarar för att inga fixpunkter, tomtrör eller andra viktiga föremål förstörs. Schaktningsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att inga skador kan drabba övrig trafik på gatan. Arbetet får ej heller försämra vattenavledningen på gatan under pågående arbete. Förstärkningslager skall utföras med en. lagertjocklek = 250 mm. Bärlager skall utföras av krossmaterial eller krossat grusmaterial lagertjocklek = 150 mm. Vid sprängningsarbeten i anslutning till kommunens va-ledningar (närmare än 2 meter) skall självfallsledningar filmas, på den sökandes bekostnad, efter slutfört arbete. Filmer överlämnas till kommunen senast i samband med slutbesiktning
- Renhållning:** Om gatudelar nedsmutsas skall sökande snarast och fortlöpande låta rengöra gatan. Om rengöring icke utföres förbehåller sig tekniska avdelningen rätten att rengöra gatan på sökandens bekostnad.
- Snöröjning och sandning:** Sökanden ansvarar för snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.
- Beläggning:** Beläggning av gata utföres av sökanden. (Se under återställning)
- Avvikelser:** I de avseende den sökande har avvikit ifrån avtalsföreskrifter förbehåller tekniska avdelningen sig rätten att ombesörja tillrättläggande av det felaktigt utförda. Den sökande kommer därvid att debiteras samtliga kostnader.
- Upplag:** Den sökande får själv ordna med upplagsplatser för massor, kantsten m.m. Uppschaktade massor bör i regel bortföras. Endast då det med hänsyn till mindre omfattande trafik och till allmän trevnad m.fl. faktorer är möjligt, må massor uppläggas i anslutning till arbetsplatsen.
- Relationshandlingar:** Relationsunderlag skall lämnas till tekniska avdelningen vid besiktning av återställningsarbetet. Koordinater för brytpunkter och anordningar skall redovisas med en decimal.
- Besiktning:** Sökande kallar till besiktning före arbetets påbörjan och efter slutförande.
- Tider:** Tidigaste igångsättningstidpunkten samt senaste färdigställandetidpunkt skall anges i schaktlovshandlingen.